

Fideicomiso Fondo Regional
 Reporte de conclusión de los proyectos de inversión

N°	Folio	Estado	Municipio(s)	Proyecto	Sesión de Aprobación	Ministración	Inicio de calendario	Fin de calendario	Monto Autorizado y Transferido	Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto del Contrato	Gastos indirectos
1	7452228	20 OMAKA	482 SANTIAGO PINOTEPA	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 14 SALAS DE PEDAGÓGICAS ENFERMERIA Y UN EDIFICIO DE 10 AULAS, EN LA UNIVERSIDAD DE	Tercera sesión ordinaria	03/11/2017	8 DE ENERO DE 2018	31 DE AGOSTO DE 2018	18,691,261.84	OP- LPN/FONREGION-01/2017	20 DE DICIEMBRE DE 2017	17,771,176.53	-

Monto Comprometido	Reintegro por Capital	Rendimientos	Fecha de reintegro	Reintegro	Rendimientos	Fecha de reintegro	Reintegro	Rendimientos	Fecha de reintegro	Fecha de conclusión
17,771,476.53	920,085.31	0.00	15/02/2018	65,177.42	65,177.42	21/02/2018 01/10/2018	65,177.42	65,177.42	21/02/2018 01/10/2018	01/10/2018
90 DIAS										
CONCLUSIÓN										